

省级财政投资基本建设项目 信息公开表（封面）

项目名称：广东省福利彩票数据中心大楼改造装修工程

批复立项时间：2018年11月28日

资金主管部门：广东省福利彩票发行中心

附件2-2

省级财政投资基本建设项目公开目录

1. 项目基本情况表
2. 项目预算执行情况表（2020年）
3. 项目招投标实施情况公开表

注：部门可根据实际情况增加公开内容。

省级财政投资基本建设项目基本情况表

单位：万元 平方米

项目名称	广东省福利彩票数据中心大楼改造装修工程	主管部门	广东省民政厅
项目建设（使用）单位	广东省福利彩票发行中心	项目总投资金额	2361
立项文号	粤发改社会函[2018]6051号	项目建设进展情况	在建
项目建筑面积	4401.33		
项目资金来源	省级财政安排	中央投资补助	自筹资金
	2361	0	0
资金到位情况	资金当年到位情况：2000万元。 资金累计到位情况：2000万元。		
绩效目标	2020年10月基本完成项目建设		

资金到位情况请分中央资金、省级财政资金、自筹资金。

广东省福利彩票数据中心大楼改造装修工程 项目预算执行情况表（2020年）

单位：万元

序号	项目年度预算总额	合同名称	中标单位	合同金额	当年支付合同金额		累计支付合同金额	
					财政支付金额	自筹金额	财政支付金额	自筹金额
小计								
	2000万元	广东省福利彩票数据中心大楼改造装修工程施工总	广东景源建设工程有限公司	1966.382842	1907.39136		1907.39136	
		广东省福利彩票数据中心大楼改造装修工程项目管	广东财贸建设工程顾问有限公司	19.8	19.8		19.8	
		广东省福利彩票数据中心大楼改造装修工程监理合	广东财贸建设工程顾问有限公司	45	36		45	
		广东省福利彩票数据中心大楼改造装修工程设计合	广州市美术有限公司（主）广东省轻纺建筑设计院有限公司	88.6	35.9		88.6	
		合同5:						
		合同6:						
		合同7:						

备注：财政支付金额包括中央财政和省财政

广东省福利彩票数据中心大楼改造装修工程项目招投标实施情况公开表

类别	招标范围		招标组织形式		招标方式		中标单位
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察							
设计	√			√	√		广州市美术有限公司（主）广东省轻纺建筑设计院有限公司（成）
建筑工程	√			√	√		广东景源建设工程有限公司
安装工程	√			√	√		广东景源建设工程有限公司
监理	√			√	√		广东财贸建设工程顾问有限公司
设备	√			√	√		广东景源建设工程有限公司
重要材料	√			√	√		广东景源建设工程有限公司
其他							